



№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуата-цию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Факт за январь-декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (гр.9/(гр.8*100))	Уточнение стоимости по результатам проектно-сметной документации	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них зачет	Итого, тыс. руб.
			План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	Проектные работы по объекту: "Ремонтная канализационных очистных сооружений в микрорайоне Дальний"	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	0,000 8 343,031 1 668,610 19 011,641	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00				
	упрощенный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 250 м.куб/сут. Камчатский край				Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	0,000 46 554,543 9 310,910 55 865,453	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00				
2.3	2 Этап. Доборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна" Для приема стоков от существующих и перспективных потребителей. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна. 2 этап". Производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат.	2023	100	40	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	0,00 5 656,16 1 131,23 6 787,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			Заключен договор № 322/1356183 выполненные проектные работы по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500м.куб./сут.». Подключены оборудованием инженерной сетки с ООО ТАКОМ "САРАТОВПРОЕКТ" на сумму 8 293 596,00 рублей, НДС не облагается. Закрытие работ планируется в 2024 году. неисполнение по вине проектной организации	
	Упрощенный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 500 м.куб/сут				Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	0,00 8 293,99 0,00 8 293,99	0,00 8 293,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00				
	проектные работы по обустройству площадки размещения модульных канализационных очистных сооружений				Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	0,00 8 293,99 0,00 8 293,99	0,00 8 293,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00				
	Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖФБ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:				Итого по мероприятию в целом	181 456,67	67 345,66	0,00	0,00%				
	упрощенный сметный расчет на монтажные работы по установке станции производительностью 500 м.куб/сут				Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС Итого	34 906,77 11 283,44 9 238,00 55 428,21	14 875,33 2 897,84 3 554,59 21 327,76						



№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП на 2023 году (полная стоимость), тыс. руб.	Утверждено на 2023 году, тыс. руб.	Факт за январь-декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (р.о./р.а.+100)	Уточнение стоимости по результатам утверждения проектной сметной документации	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Причины отклонения, из них за счет	(100/100) тыс.руб.
			100%	0%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Итого	55 428,21	21 327,757	0,00	0,00%				
	Проектные работы по объекту "Устройство площадок для размещения модульных канализационных очистных сооружений" "ЖБФ 2", производительною 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".				Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00						
					Амортизационные отчисления	6 861,11	6 861,11						
					Возврат НДС	1 372,22	1 372,22						1) Заключен договор на выполнение проектных работ, № 32211433548 "Выполнение проектных работ по объекту: «Устройство площадок для размещения модульных канализационных очистных сооружений» "ЖБФ 2", производительною 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей» на сумму 8 233 383,00 рублей, включая НДС, в сумме 1 372 222,17 рублей с Акционерным Обществом «РОТЕК». Срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты заключения договора. Завершение работ планируется в 2024 году, неисполнение по вине проектной организации
2.4	2024	100	30		Итого	8 233,33	8 233,33	0,00	0,00				
	Персональные работы по запуску станции 500 м.куб/сут. Камчатский край				Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,000						
					Амортизационные отчисления	16 989,85	0,000						
					Возврат НДС	3 397,93	0,000						
					Итого	20 387,78	0,00	0,00	0,00				
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00						
					Амортизационные отчисления	25 845,32	25 845,32						
					Возврат НДС	5 169,06	5 169,06						
					Итого	31 014,39	31 014,39	0,00	0,00				
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,000						
					Амортизационные отчисления	55 327,43	5 641,822						
					Возврат НДС	11 065,54	1 128,364						
					Итого	66 392,97	6 770,19	0,00	0,00				
					Итого попероритику в целом	16 270,01	0,00	17 052,28	100,00%				
					Прибыль направляемая на инвестиции	5 837,73	0,00	0,00					В соответствии с договором №150 от 13.11.2021 года с ООО "ЭКО Смаг" выполнены проектно-наладочные работы. В соответствии с фактом приемки работ от 14.04.2023 года Стоимость работ составила 17289,360 тыс.руб., вкл НДС 2048,275 тыс.руб за минусом пени в размере 303,025 тыс.руб вкл НДС 50,504 тыс.руб, итого: сумма составляет 11986,325 вкл НДС 1997,72 тыс.руб. Затраты были учтены в 2023 году за предшествующий период (2022 год) реализации ИП.
					Амортизационные отчисления	4 403,40	0,00	9 568,61					
					Возврат НДС	2 048,23	0,00	1 997,72					
					Итого	12 289,36	0,00	11 986,33					
2.5	2022	100	100		Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00					1) Учены затраты на строительные работы, произведенные в 2023 году, по строительству канализационной линии для подключения объекта собственности "Смесь ПромПром", на сумму 1 703,06037 тыс.руб. НДС не облагается. 2) Учены затраты на строительство канализации КНС, в соответствии с договором № 232 от 08.11.2022 года и доп. соглашение №11 от 27.03.2023 года на сумму 2070,79440
					Амортизационные отчисления	3 317,22	0,00	4 720,82					

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИР (полная сумма), тыс. руб.	Утверждено на 18 2023 году, тыс. руб.	Факт за январь- декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (с.о./г.а.с.о.)	Уточненные суммы по результатам упреждающей проектной сметной документации	Уточненные суммы по результатам конкурсов, договоров (заключенных процедур)	Прочее, тыс.руб.
			План	Факт								
1	2 1 шт. шита ЩАВР 2000*1200*450 (ЩАВР) – 1 шт) монтажные работы шита ВРУ 2000*800*450 (ВРУ) -	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
					Возврат НДС	663,44	0,00	345,13				
					Итого	3 980,66	0,000	5 065,95				
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе Учет затрат:				Итого по мероприятию в целом	47 292,49	36 672,16	19 395,67	52,89%	0,00	0,00	
					Прибыль направляемая на инвестиции	29 041,07	21 874,370	16 844,22				
					Амортизационные отчисления	3 974,99	2 291,410	1 842,82				
2.6	Монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камзатский край (строительство павильона КНС, монтажные работы шита ВРУ ДЭС с АВР 2000*1200*450, прокладка коммуникаций, приобретение пожарных резервуаров)	2023	100	52,89%	Возврат НДС	6 603,22	4 833,166	708,63				
					Итого	39 619,28	28 998,95	19 395,67	66,88%	0,00	0,00	
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00				
					Амортизационные отчисления	6 394,34	6 394,34	0,00				
					Возврат НДС	1 278,87	1 278,87	0,00				
					Итого	7 673,21	7 673,21	0,00	0,00%			
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волга", производительностью 300 м.куб/сут", в том числе Учет затрат:				Итого по мероприятию в целом	3 388,83	0,00	3 500,00	100,00%	0,00		
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,000	0,00				
					Амортизационные отчисления	2 824,02	0,000	3500,00				
2.7	Монтажные работы по установке станции производительностью 300 м.куб/сут, Камзатский край (строительство павильона КПП, монтажные работы Шита ВРУ 0,4 кв с АВР 2000*2000*450 (ВРУ) согласно проекта шифр 2110-13-ИЛО.ЭН.ГЧ, в т.ч. реэ debateирование систем, относящихся к II категории надежности в виде блока АВР)	2022	100	100	Возврат НДС	564,81	0,000	0,00				
					Итого	3 388,83	0,00	3 500,00		0,00		
					Итого по мероприятию в целом	5 965,59	0,000	2 581,843	100,00%	0,000	0,000	

1) В 2023 году закрыт полностью договор на поставку пожарных емкостей в соответствии с доп №234 от 11.11.2022. Остаток оплаты в соответствии с условиями составляет 4080,80 тыс.руб. вкл НДС 680,133 тыс.руб (по 2040,40 тыс.руб. вкл НДС 340,066 тыс.руб. на м.к.с. Халат и МКОС Долиновка) 2) Ученым затратам на разработку проектной документации, в соответствии с договором №125 от 20.10.2021 года с ООО "Новый город" на сумму 3 500,00 тыс.руб. НДС не облагается. 3) Ученым затратам на строительство павильона КНС, в соответствии с договором №1 233 от 09.11.2022 года, и в соответствии с доп.соглашением №1 от 27.03.2023 года, на сумму 2041,860 тыс.руб., с учетом НДС 340,310 тыс.руб. 4) Ученым затратам на строительство-монтажные работы выполненные воз.способом Предприятия на сумму 11 643,886 тыс.руб. НДС не облагается. 5) Ученым затратам по доп.соглашению №3 к договору №158 с ООО "Триет" от 17.11.2021г на сумму 169,524 тыс.руб. вкл НДС 28,254 тыс.руб. В 2024 году будут включены затраты на строительство-монтажные работы по установке пожарных резервуаров.

Подготовка объекта в пуско-наладочных работах, которые будут учтены в 2024 году

Ученым затратам на проектные работы, выполненные в соответствии с договором №124 от 20.10.2022 года с ООО "Новый город" на сумму 3500,00 тыс.руб. НДС не облагается. Затраты были учтены в 2023 году за предшествующие периоды (2022 год) реализации ИР.

1) Ученым затратам на разработку проектной сметной документации (208 листов), в



№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) тыс. руб.	Утверждено на 2023 год тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение финансирования, % (г.о./г.п.а+100)	Уточненные стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочная процедура)	Уточненные стоимости по результатам учтенной проектно-сметной документации	12	14	Прочее, тыс. руб.	Причины отклонения, на них за счет
			План	Факт											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.8	Монтажные работы по модернизации коммуникаций (ХВС и ВО) в модульных очистных сооружениях	2022	100	100,00%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	4 921,25 0,00 984,25	0,000 0,000 0,000	2 591,84 0,00 0,00							соответствии с Договором №20 от 16.08.2021г с ООО "Глория" и доп.соглашение №2 от 28.06.2022 года, стоимость работ составила 1 237,710 тыс.руб. НДС не облагается. Учтены затраты на строительные-монтажные работы ход способом Предпринимателя на сумму 1 354,23308 тыс.руб. НДС не облагается (строительство коммуникаций). Затраты были учтены в 2022 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП.
2.9	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халатюрка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе Учет затрат:	2023	100	42,21%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	10 043,91 10 937,06 4 196,22	0,000 10 937,062 2 187,440	0,00 5 200,33 340,07	42,21%	0,00	0,00	0,00			1) В 2024 году планируется продолжение работ по монтажу пожарных резервуаров. В 2023 году завершен договор на поставку пожарных емкостей в соответствии с доп. №234 от 11.10.22г. Остаток оплаты в соответствии составляет 4080,85 тыс.руб. вкл НДС 680,133 тыс.руб. (по 2040,40 тыс.руб. вкл НДС 340,066 тыс.руб. на м.п.с. Халатюрка и НДС Долюкова). 2) Учтены затраты на разработку проектной документации, в соответствии с договором №123 от 20.10.2021 года с ООО "Новыйгород" на сумму 3 500,00 тыс.руб. НДС не облагается
2.10	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования(воздуховода))	2023	100	95,00%	Прибыль направляемая на инвестиции Амортизационные отчисления Возврат НДС	25 067,20 20 582,23 4 177,87	818,67 375,13 136,45	18 364,12 0,00 3 060,69	95,00%	0,00	0,00	0,00			Мероприятие включено в инвестицию ИП "Постановлением РСПЦ от №125 от 202 от 30.09.2022 года на сумму 20386,24 тыс.руб. вкл НДС 3381,640 тыс.руб. В 2022 г был учтен авансовый платеж в размере 1503,124 тыс.руб. в соответствии с условиями договора. В связи с нарушением хозяйственной стороны поставкой оборудования, prime оборудованием был произведен в 2023 году. Оплата, в соответствии с п.2.3 договора составляет 17 354,116 тыс.руб. вкл НДС 2860,686 тыс.руб. В соответствии с Допол.соглашением №2 от 04.12.2023 года произведен авансовый платеж в размере 200,00 тыс.руб. вкл НДС 200,00 тыс.руб. В 2024 году ожидается завершение пуско-наладочных работ и закрытие договора.
2.11	Ликвидация выпуска несочненных сточных вод в мик-не Алача. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Алача, производительностью 250 м.куб/сут"	2023	100	100,00%	Прибыль направляемая на инвестиции Экономия средств от реализации мероприятий Возврат НДС	0,00 0,00 0,00	7 206,01 0,00 0,00	7 652,01 7 206,01 446,00							Мероприятие включено в инвестицию "Прочее" в соответствии с Решением МУП "Канализация Алачавод" (далее - Предприятие) №3157/2101 от 08.11.2023г. на основании п. 35 "Правила разработки, согласования, утверждения и исполнения инвестиционных программ организации, осуществляющей горение водоснабжение, водосборное водоснабжение и водоотведение, утвержденные Правительством Российской Федерации от 29.07.2013г. № 642, об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процента расходов на ее реализацию.
					Итого по группе 2	471 746,21	139 480,99	74 096,31	55,52%	0,00	0,00	0,00	0		1) Учтены затраты на выполнение проектных работ по объекту "Подготовка площадки размещения МНОС "Алача" №1201 от 16.08.2021 года в соответствии с актами приема работ от 22.02.2023 года и от 29.06.2023 года. Стоимость работ составила 437,80 тыс.руб. НДС не облагается. 2) Учтены затраты на строительные-монтажные работы по объекту "МНОС" по Договору с ООО "Глория" №146 от 08.11.2021 в виде авансового платежа на сумму 2676,00672 тыс.руб. вкл. НДС 446,00112 тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Степень выполнения, %		Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (по плану) стоимость, тыс. руб.	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Факт за январь-декабрь 2023 года, тыс. руб.	Выполнение фактически, % (гр./гр. * 100)	Уточнение стоимости по результатам учтенной проектной сметной документации	Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие замечания	Примечания, из них за счет	Прочие, тыс. руб.
			План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями Постановления Правительства №541 п.7)</p>														
3.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чапча", «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чапча» ИТУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ПИР	2022	100	100	Итого по мероприятию в целом	4 320,000	0,000	4 389,097	100,00%	0,000			Заключен договор №32211229729/1 на выполнение проектных работ с ООО "ИИЦ Новый город" на сумму 4320,00 НДС ин облагается. В соответствии с дополнением № 2 стоимость договора составила: 4820,00 тыс.руб. НДС не облагается. Срок исполнения 08.05.2022г. Стоимость мероприятий скорректирована в соответствии с Постановлением РПЦ № №185 от 27.10.2022г. В соответствии с Актом №167 от 12.12.2023 года работы приняты и выполнены в полном объеме, с удержанием пени в размере 430,90229 тыс.руб. без НДС. Затраты были учтены в 2023 году за предыдущие периоды (2022 год) реализации ИП	
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00						
					Амортизационные отчисления	4 320,00	0,00	4 389,10						
					Возврат НДС	0,00	0,00	0,00						
					Итого	4 320,000	0,000	4 389,097	100,00%	0,000				
					Всего по группе 3	4 320,00	0,00	4 389,10	100,00%	0,00	0,00			
					Прибыль направляемая на инвестиции	105 332,96	37 124,83	19 436,06						
					Амортизационные отчисления	297 968,96	69 470,00	44 945,10						
					Возврат НДС	78 137,60	19 660,16	6 898,24						
					Экономия средств от реализации мероприятий	0,00	7 206,01	7 206,01						
					Итого по программе:	481 439,51	133 460,99	78 485,40	58,81%	0,00	0,00			

\*предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

Руководитель организации А.С. Султрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПЛТДК Куса М.А. 300-230 руб. 21 №

(подпись) \_\_\_\_\_ (должность)





Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 год, тыс.руб  
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2023 год	Факт за январь - декабрь 2023 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб. , (гр.5 - гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	481 439,51	133 460,99	78 485,40	-54 975,59	0,59
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	105 332,96	37 124,83	19 436,06	-17 688,77	0,52
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	105 332,96	37 124,83	19 436,06	-17 688,77	0,52
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	297 968,95	69 470,00	44 945,10	-24 524,89	0,65
1.3.	Возврат НДС	78 137,60	19 660,16	6 898,24	-12 761,93	0,35
1.4.	Прочие собственные средства (Экономия средств от реализации мероприятий)	0,00	7 206,01	7 206,01	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>481 439,51</b>	<b>133 460,99</b>	<b>78 485,40</b>	<b>-54 975,59</b>	<b>58,81%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

(подпись)

Начальник ОПИПКиК

(должность)



(печать)

Кусая М.А. 300-230 доб. 2112

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

**Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ПКГО\* за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	281,00	278,79	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2700	3229	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км	9,61	11,58	
4.	Износ канализационных сетей	%	55,20%	51,92%	
5.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего	тыс.м3	8 620,64	7 298,88	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м3	11 775,93	12 029,93	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м3	8 445,00	7 076,49	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м4	175,64	222,40	
9.	Сброшено без очистки	тыс.м5	3 155,29	4 731,04	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	141,05	159,766	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		55,24	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	31,43	23,70	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	22,28%	14,83%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м3	11 775,93	12 029,93	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	9 655,00	9 816,40	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	60	86	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	22	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	1,67%	25,58%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	6 452,89	5 434,66	
1.1	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	5 014,75	4 198,58	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м3	0,318	0,27	
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м3	0,666	0,59	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПиК Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

