



Акционерное Общество «Корякэнерго»
Юридический адрес: 683013, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
тел./факс: 8(415-2) 46-28-46
Почтовый адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский,
а/я 129 (secr@korenergo.ru)
ОКВЭД 35.1, ОГРН 1058200094204,
ИНН/КПП 8202010020/ 410101001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411 Кор/счет 30101810145250000411
р/сч 40702810915020001002

Исх. № 949/03
от 12.04.2024

Министру
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
Питиримову А.А.
683031, г. Петропавловск – Камчатский,
проспект Карла Маркса, д. 5
Телефон: +7-4152-41-24-20
E-mail: tek1@kamgov.ru

«О направлении отчета»

Уважаемый Александр Александрович!

В соответствии с Вашим письмом от 04.03.2024 № 20/07-1178 и во исполнение положения пункта 12 Порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2014 № 689/пр направляем отчет о выполнении инвестиционных программ АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения за 2023 год.

Отчет сформирован согласно формам №№ 6.1-ИП ТС, 6.2_ИП ТС, рекомендованным в соответствии с приказом Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр.

Отчет в электронном виде, в том числе подписанный электронной цифровой подписью, направлен на адреса электронной почты Министерства tek1@kamgov.ru.

Отчет в электронном виде с гиперссылками на обосновывающие материалы и обосновывающие материалы к нему размещены на «Яндекс диске» и доступны по ссылке <https://disk.yandex.com/d/waS035QzHc-cvg>. Просим скачать эти материалы на электронный носитель Министерства в течение 10 рабочих дней после получения настоящего письма.

Приложение:

1. Отчет о выполнении инвестиционных программ Акционерного общества «Корякэнерго» (АО «Корякэнерго») в сфере теплоснабжения за 2023 год по форме № 6.1-ИП ТС на 3-х листах в одном экземпляре;

2. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") за 2023 год по форме № 6.2-ИП ТС на одном листе в одном экземпляре;

3. Пояснительная записка к отчетам об исполнении инвестиционных программ АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения за 2023 год на 4-х листах в одном экземпляре;

4. Отчет о выполнении инвестиционной программы в электронном виде с гиперссылками на обосновывающие материалы и обосновывающие материалы к отчету (архивный файл «Отч_ИП ТС2023.rar 45,3 МБ, размещен на «Яндекс диске» и доступен по ссылке <https://disk.yandex.com/d/waS035QzHc-cvg>).

И.о. генерального
директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02194A560022B172A4478304EE92CE6258
Владелец Рыков Игорь Борисович
Действителен с 26.02.2024 по 29.04.2038

И.Б. Рыков

Исп.: А.Н. Ерохин
216
Тел.: (4152) 46-26-47 (216)

Пояснительная записка к отчетам об исполнении инвестиционных программ АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в 2023 году

1. Отчет об исполнении инвестиционных программ АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в 2023 году по форме 6.1–ИП ТС (утверждена приказом Минстроя РФ от 13.08.2014 № 459/пр) подготовлен в соответствии с пунктом 12 Порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденного приказом Минстроя РФ от 07.11.2014 г. № 689/пр.

Отчет содержит информацию о ходе реализации предусмотренных четырьмя утвержденными инвестиционными программами 9-ти инвестиционных мероприятий в 5-ти сельских поселениях Камчатского края, четыре из которых расположены на территории Корякского округа. Реализация всех 9-ти мероприятий в 5-ми сельских поселениях предусмотрена заключенными концессионными соглашениями.

В целях оценки при установлении тарифов степени исполнения (неисполнения) регулируемой организацией инвестиционных программ и концессионных соглашений Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 22.10.2012 № 1075 (Основы) установлен исчерпывающий перечень критериев.

Так, согласно абзацу 3 пункта 50:

«В случае если на момент установления тарифов на очередной период регулирования производственные объекты, ввод которых в эксплуатацию был предусмотрен в предыдущий расчетный период регулирования в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, не были введены в эксплуатацию *и при этом* регулируемая организация не осуществляет их фактическое использование, из необходимой валовой выручки, определяемой на очередной период регулирования, исключаются расходы, связанные с созданием (реконструкцией, модернизацией) таких объектов, в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам). Исключенные в соответствии с настоящим абзацем расходы подлежат включению в необходимую валовую выручку на расчетный период регулирования, следующий за периодом ввода производственных объектов в эксплуатацию»

Эта норма однозначно устанавливает два условия, используемых для оценки неисполнения инвестиционной программы: первое – не было осуществлен ввод ОС и при этом не было финансирования, где второе условие неразрывно связано с первым событием словосочетанием «и при этом».

Согласно пункта 52 Основ:

«Орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели:

д) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных объектов в эксплуатацию);

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения»

Учитывая установленное Основами АО «Корякэнерго» в отчетном году не допускало неисполнения инвестиционных программ в части ввода объектов в эксплуатацию и нарушений иных условий концессионных соглашений.

1.1. Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «село Тиличики» Олюторского муниципального района Камчатского края на 2023-2025 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.11.2022 № 420).

Инвестиционной программой в 2023 году предусмотрено выполнение мероприятия по замене сетевого насоса на котельной «Гаражная» и финансирование разработки проектно-сметной документации на реконструкцию двух объектов (котельная «Совхозная, корпус № 1», центральный угольный склад) и строительство Центральной котельной № 1 с проведением государственной экспертизы.

Замена сетевого насоса котельной «Гаражная» выполнена в установленные сроки, фактические затраты составили 294,45 тыс. рублей с НДС, что соответствует плановому значению.

Договора подряда на разработку ПСД в отчетном году заключены, авансовые платежи договорами в 2023 году не предусмотрены. Заключение договоров в отчетном году сдерживалось оформлением концедентом выделения земельных участков под объекты реконструкции и капитального строительства. После завершения проектных работ ПСД может быть направлена на государственную экспертизу при наличии должного оформления земельных участков и надлежащего подтверждения финансирования (софинансирования) работ по реконструкции и капитальному строительству за счет бюджетных средств.

1.2. Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельских поселениях «село Хаилино», «село Тиличики», «село Пахачи», «село Ачайваям» Олюторского района на 2018-2023 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.09.2018 № 177 в редакции от 22.04.2022 № 67) – участок теплоснабжения сельского поселения «село Пахачи».

Инвестиционной программой в 2023 году предусмотрена замена водогрейного котла №3 на котельной с. Пахачи, плановая стоимость мероприятия 3 223,81 тыс. рублей с НДС 18%, 2732,04237 без НДС (тарифный источник финансирования). Замена котла выполнена, фактические затраты с НДС 20% составили 3 278,421 тыс. рублей, без НДС 2 732,018 тыс. рублей, превышение тарифной составляющей отсутствует.

1.3. Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Ачайваям» Олюторского района на 2019-2030 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.09.2018 № 178 в редакции от 20.11.2019 №265)

Инвестиционной программой в 2023 году предусмотрено завершение реконструкции тепловых сетей подземной прокладки, полная плановая стоимость мероприятия 11 047,65 тыс. рублей с НДС 18%, 9 362,41525 тыс. рублей без НДС (тарифный источник).

Реконструкция тепловых сетей завершена, фактические затраты с НДС 20% составили 11 234,898 тыс. рублей, без НДС 9 362,415 тыс. рублей – превышение тарифного источника отсутствует.

1.4. Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» Тигильского района на 2018-2025 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.10.2017 № 613 в редакции от 20.11.2018 № 266)

Инвестиционной программой в 2023 году предусмотрено завершение работ по реконструкции тепловых сетей, полная плановая стоимость мероприятия с НДС 18% 45 859,43 тыс. рублей, без НДС 37 169,00847 тыс. рублей.

Реконструкция сетей завершена, полная фактическая стоимость мероприятия с НДС 20% составила 43 859,4283 тыс. рублей, без учета НДС – 36 549,52358 тыс. рублей. Экономия тарифной составляющей в сумме 619,48489 тыс. рублей (1,67%) сложилась по результатам проектирования и закупочных процедур на право заключения договоров подряда.

1.5. Инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района на 2020-2049 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2019 №233)

Инвестиционная программа, утвержденная постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2019 №233 в части перечня мероприятий, сроков их реализации, стоимости и объемов финансирования по годам реализации не соответствует Концессионному соглашению в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края №260619/0364669/01 от 27.08.2019 г. в редакции дополнительного Соглашения №19С242001-Д02 от 11.11.2022 г.

Учитывая сложившуюся ситуацию в отчете по форме 6.1.-ИП ТС стоимость мероприятий, плановые сроки реализации, плановые объемы финансирования в 2023 году и с начала реализации мероприятий указаны в соответствии с актуальной редакцией Концессионного соглашения.

Концессионным соглашением в 2023 году предусмотрено промежуточное финансирование работ по строительству котельной № 1, а так же сетей ЦО ЦГВС микрорайона Погодный. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены.

Финансирование работ по строительству котельной № 1 микрорайона Погодный предусмотрено в 2020 году и в период с 2022 по 2027 год, завершение строительства в 2027 году. Согласно проекта организации строительства (раздел 6. проектной документации, лист 60) продолжительность строительства составляет 20 месяцев. Исходя из технологического графика производства работ экономия средств по состоянию на 01.01.2026 года будет направлена на завершение строительства в плановые сроки. По состоянию на 01.01.2024 г. профинансирован и выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР), а так же работы по обустройству фундамента котельной. Фактические затраты с НДС 20% в отчетном году составили 45 405,1803 тыс. рублей, нарастающим итогом с начала реализации – 55 215,3889 тыс. рублей.

Финансирование работ по строительству сетей ЦО ЦГВС микрорайона Погодный предусмотрено в период с 2022 по 2027 год, завершение строительства в 2027 году. Технологически сети вводятся в эксплуатацию в комплексе с котельной № 1. Согласно проекта организации строительства (раздел 5. проектной документации, лист 25) продолжительность строительства составляет 12 месяцев. Исходя из технологического графика производства работ экономия средств по состоянию на 01.07.2026 года будет направлена на завершение строительства в плановые сроки. По состоянию на 01.01.2024 г. профинансирован и выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ (ПИР). Фактические затраты с НДС 20% нарастающим итогом с начала реализации составили 14 489,244 тыс. рублей, в 2023 году строительно-монтажные работы не планировались и не выполнялись.

2. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2023 год по форме 6.2-ИП ТС (утверждена приказом Минстроя РФ от 13.08.2014 № 459/пр) подготовлен в соответствии с пунктом 12 Порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденного приказом Минстроя РФ от 07.11.2014 г. № 689/пр.

На всех участках теплоснабжения показатели надежности в 2023 году выполнены – прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений со стороны АО «Корякэнерго» на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии допущено не было.

В части показателей энергетической эффективности фактические значения удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, не превысили плановые на всех участках теплоснабжения.

Плановые значения отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети и величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям так же не превышены.

Начальник отдела экономики производства



М.Л. Шалковская

Начальник отдела капитального строительства



К.О. Попов

Начальник теплотехнического отдела



М.А. Тюмин

Исп. А.Н. Ерохин

Тел. (4152) 46-26-47 (216)

**Отчет об исполнении инвестиционных программ
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)					Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт			
						с начала реализации	2023 г.	с начала реализации	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	с. Тиличики	Постановление РСТиЦ КК от 25.11.2022 № 420									
1.1.	Модернизация системы центрального теплоснабжения микрорайона "Нижние Тиличики" - строительство центральной котельной №1 с сопутствующими тепловыми сетями, перевод работы котельных "Гаражная", "Школьная", "Береговая" в режим центральных тепловых пунктов (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости)).	2023	2023	2024	-	5 264,34	5 264,34	0,0000	0,0000	Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены	
1.2.	Реконструкция котельной «Совхозная» корпус № 1 (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости))	2023	2023	2024	-	3 999,24	3 999,24	0,0000	0,0000	Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
		план	факт	план	факт	план		факт		
						с начала реализации	2023 г.	с начала реализации	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Реконструкция центрального угольного склада по ул. Заречная (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости)	2023	2023	2024	-	3 000,00	3 000,00	0,0000	0,0000	Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены
1.4.	Замена сетевого насоса на котельной «Гаражная»	2023	2023	2023	2023	294,45	294,45	294,4500	294,4500	Мероприятие выполнено в плановые сроки и в пределах плановой стоимости.
	Всего с. Тиличики					12 558,03	12 558,03	294,45	294,45	
2.	с. Пахачи*	Постановление РСТИЦ КК от 25.09.2018 № 177 (в редакции от 22.04.2022 № 67)*								
2.1.	Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи	2023	2023	2023	2023	3 223,81	3 223,81	3 278,4210	3 278,4210	Мероприятие выполнено в плановые сроки. Стоимость без учета НДС плановое значение не превышает, НДС по ставке 20%.
	Всего с. Пахачи					3 223,81	3 223,81	3 278,42	3 278,42	
3.	с. Ачайваам*	Постановление РСТИЦ КК от 25.09.2018 № 178 в ред-ии от 20.11.2018 № 265*								
3.1.	Реконструкция тепловых сетей подземной прокладки	2022	2023	2023	2023	11 047,65	9 447,65	11 234,8980	11 234,8980	Мероприятие выполнено в плановые сроки. Стоимость без учета НДС плановое значение не превышает, НДС по ставке 20%.
	Всего с. Ачайваам					11 047,65	9 447,65	11 234,90	11 234,90	
4.	с. Усть-Хайрюзово*	Постановление РСТИЦ КК от 26.10.2017 № 613 (в редакции от 20.11.2018 № 266)*								
4	Реконструкция тепловых сетей	2019	2019	2023	2023	43 859,43	9 714,01	43 859,4283	20 492,9600	Мероприятие выполнено в плановые сроки. Снижение стоимости без учета НДС по результатам проектирования и проведенных закупочных процедур.
	Всего с. Усть-Хайрюзово					43 859,43	9 714,01	43 859,4283	20 492,9600	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)						Примечание
		план	факт	план	факт	план			факт			
						2022	2023	2027	с начала реализации	2023 г.	с начала реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.	п. Усть-Камчатск	Постановление РСТиЦ КК от 30.11.2019 № 233 (с учетом редакции дополнительного соглашения №19С242001-Д02 (01-03-35-99 от 11.11.2022) к концессионному соглашению №26061/0364669/01 от 27.08.2019)										
5.1.	Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайон Погодный	2022	2022	2027	-	50 948,28	22 500,00	14 489,2440	0,0000		Нормативная продолжительность строительства 12 месяцев, технологическим графиком выполнение СМР в 2023 году не предусмотрено.	
5.2.	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный	2020	2020	2027	-	130 543,43	63 800,00	55 215,3889	45 405,1803		Нормативная продолжительность строительства 20 месяцев, работы по обустройству фундамента выполнены согласно технологическому графику	
	Всего п. Усть-Камчатск					181 491,71	86 300,00	69 704,6329	45 405,1803			
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ					252 180,63	121 243,50	128 371,83	80 705,91			

* - плановые значения с НДС 18%

Начальник отдела экономики производства

Начальник отдела капитального строительства

Исп. А.Н Ерохин
тел. 8(4152) 46-26-47 (216)



М.Л. Шалковская

К.О. Попов

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")

за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Участок теплоснабжения с. Тиличики	Постановление РСТиЦ КК от 25.11.2022 № 420									
1.1.	Модернизация системы центрального теплоснабжения микрорайона "Нижние Тиличики" - строительство центральной котельной №1 с сопутствующими тепловыми сетями, перевод работы котельных "Гаражная", "Школьная", "Береговая" в режим центральных тепловых пунктов (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости).	0	0	0	0	273,9	240,2	2,1630	2,15	5 521,000	5 491,542
1.2.	Реконструкция котельной «Совхозная» корпус № 1 (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости)	0	0	0	0	273,9	240,2	2,1630	2,15	5 521,000	5 491,542
1.3.	Реконструкция центрального угольного склада по ул. Заречная (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости)	0	0	0	0	273,9	240,2	2,1630	2,15	5 521,000	5 491,542
1.4.	Замена сетевого насоса на котельной «Гаражная»	0	0	0	0	273,9	240,2	2,1630	2,15	5 521,000	5 491,542
2.	Участок теплоснабжения с. Пахачи	Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 177 (в редакции от 22.04.2022 № 67)									
2.1.	Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи	0	0	0	0	229,5	198,2	2,68	2,52	1 325,00	1 245,65
3.	Участок теплоснабжения с. Ачайнаим	Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 178 в ред-ии от 20.11.2018 № 265									
3.1.	Реконструкция тепловых сетей подземной прокладки	0	0	0	0	262,7	249,8	2,8190	2,82	1 560,000	1 559,598
4.	Участок теплоснабжения с. Усть-Хайрозово	Постановление РСТиЦ КК от 26.10.2017 № 613 (в редакции от 20.11.2018 № 266)									
4.1.	Реконструкция тепловых сетей	0	0	0	0	285,7	261,1	2,9100	2,78	3 389,610	3 238,089
5.	Участок теплоснабжения п. Усть-Камчаток	Постановление РСТиЦ КК от 30.11.2019 № 233 (с учетом редакции дополнительного соглашения №19С742001-Д02 (01-03-35-99 от 11.11.2022) к концессионному соглашению №2.6061/03.6466/001 от 27.08.2019)									
5.1.	Строительство сетей системы ЦО и ЦТВС микрорайон Погодный	0	0	0	0	214,7	165,9	4,31	4,17	4 996,00	4 829,77
5.2.	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный	0	0	0	0	214,7	165,9	4,31	4,17	4 996,00	4 829,77

Начальник теплотехнического отдела

М.А. Тюмин