

## Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Тепло Земли"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Всего по группе 1						0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
Всего по группе 2						0	0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2)	2022	2022	2022	2023	-	2 600,00	По факту проведения закупочных процедур заключен договор на оказание проектно-изыскательских работ от 23.06.2022 №110Т с ООО "Эталон проект" на сумму 2600,0 тыс. руб. без НДС. Отклонение от плановых показателей связано с нарушением подрядчиком договорных сроков.
3.1.2.	Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2)	2023	2023	2024		15 549,81	1 223,10	Отклонение связано с длительной реализацией и поздней сдачей ПИР.
3.1.2.	Модернизация насосных станций НС №3, НС Э-91, НС ПДИ, НС Т-3	2025	2023	2025		-	2 699,44	Отклонение связано с возможностью приобретения оборудования от высвободившихся средств при реализации мероприятия "Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2)".
Всего по группе 3						15549,81	6 522,54	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 4						0	0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 5						0	0	



Генеральный директор ресурсоснабжающей организации

И.А. Бельков

Ф.И.О.

Ведущий инженер  
(должность)

Е.В. Шереметьев

Ф.И.О.

8-800-350-88-98\*5

контакт тел. с кодом города

[sheremetev.e.v@tz41.ru](mailto:sheremetev.e.v@tz41.ru)

контакт E-mail