

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Тепло Земли"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения Быстринского муниципального района за 2023 год

| № п/п   | Наименование мероприятий   | Год начала реализации мероприятия |      | Год окончания реализации мероприятия |      | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |          | Примечание  |
|---|--|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|--|----------|---|
|   |  | план                              | факт | план                                 | факт | план                                     | факт     |   |
| 1   | 2  | 3                                 | 4    | 5                                    | 6    | 7  | 8        | 9   |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:  |  |                                   |      |                                      |      |  |          |   |
| Всего по группе 1   |  |                                   |      |                                      |      | 0  | 0        |   |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых  |  |                                   |      |                                      |      |  |          |   |
| Всего по группе 2   |  |                                   |      |                                      |      | 0  | 0        |   |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников   |  |                                   |      |                                      |      |  |          |   |
| Всего по группе 3   |  |                                   |      |                                      |      | 0,0                                      | 0,0      |   |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |                                   |      |                                      |      |  |          |   |
| 4.1.1.  | Модернизация насосной станции "Насосная горячей воды" в с. Анавгай | 2023                              | 2023 | 2023                                 |      | 3 322,60                                 | 1 009,61 | Отклонение связано с длительной поставкой МТР. Работы по модернизации будут продолжены в 2024 г.  |
| 4.1.2.  | Модернизация насосных станций "Ягодная", №2, №3 в с. Эссо          | 2024                              | 2023 | 2024                                 |      | -  | 509,66   | Отклонение связано с возможностью приобретения оборудования от высвободившихся средств при реализации мероприятия "Модернизация насосной станции "Насосная горячей воды" в с. Анавгай". |
| Всего по группе 4   |  |                                   |      |                                      |      | 3 322,60                                 | 1 519,27 |   |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   |  |                                   |      |                                      |      |  |          |   |
| Всего по группе 5   |  |                                   |      |                                      |      | 0  | 0        |   |



Исполнитель, ресурсоснабжающей организации

И.А. Бельков

Ф.И.О.

Ведущий инженер  
(должность)

Е.В. Шереметьев

Ф.И.О.

8-800-350-88-98\*5  
 контакт тел. с кодом города  
[sheremetev.e.v@tz41.ru](mailto:sheremetev.e.v@tz41.ru)  
 контакт E-mail