


**Отчет об исполнении инвестиционной программы**  
(наименование регулируемой организации)  
**АО "Камчатэнергосервис"**  
**в сфере теплоснабжения на территории Нагинкинского сельского поселения за 2023 год.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
Всего по группе 1.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
Всего по группе 2.									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Замена котлоагрегата №6 на котел марки КВр-1,74	котельная п. Сокоч	2023	2023	2023	2023	1247,100	1381,226	По результатам торгово-закупочных процедур
3.2.3.	Создание системы диспетчеризации	котельная п. Сокоч	2022	2022	2024	-	2918,004	967,268	По результатам торгово-закупочной процедуры
3.2.4.	Создание системы диспетчеризации	котельная п. Дальний	2022	2022	2024	-	2918,004	816,066	По результатам торгово-закупочной процедуры
Всего по группе 3.							7083,109	3164,559	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов									
4.1.1.	Реконструкция системы газоочистки	котельная п. Сокоч	2022	2022	2023	2023	3487,201	3487,201	По результатам торгово-закупочной процедуры
Всего по группе 4.							3487,201	3487,201	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
Всего по группе 5.									
<b>Итого по программе</b>							<b>10570,310</b>	<b>6651,760</b>	

Генеральный директор  
М.П. (В.В. Тихонович)  
(ф.и.о.)



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Нагинского сельского поселения АО "Камчатэнергосервис" за 2023 год.  
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям	
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Котельные	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,190	0	0,440	0	0,280	0,280	9,10	9,10	1314,7	1314,7

Генеральный директор (Ф.И.О.)  
М.П. «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС»  
Исполнитель Начальник ПТО (должность)  
(Ф.И.О.)

8(4152)30-63-61  
(контакт. тел.)  
oaoKes@yandex.ru  
(E-mail)