

Годовой отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2023 год, тыс.руб (с НДС) \*  
отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории Елизаветского городского поселения


(за

№ п/п	Наименование мероприятия	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		14
			План	Факт								Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
1.1	Канализование Петропавловск-Елизаветской агломерации 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр.26 км. ЕТП. Строительство напорного коллектора от ул.Луговая до КОС-29 протяженность 4200 м*225	2025	100	74,56%	Прибыль направляемая на инвестиции	48 245,12	18 174,13	16 084,15						
					Амортизационные отчисления	12 051,92	1 899,92	1 899,92						
					Возврат НДС	12 059,41	4 014,81	0,00						
					Итого	72 356,45	24 088,86	17 984,07	74,56%					Производство строительно-монтажных работ собственными силами Предприятия. По состоянию на 31.12.2023 года затраты на строительно-монтажные работы составили - 4903,61099 работы РСУ+13080,46 материалы тыс.руб. без НДС. Затраты Предприятия отражены на 08.03 представленном бух.счете. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.
1.2	Реконструкция КОС-29 км (район "Аэропорт") (в том числе разработка проектной документации)	2024 (ПИР)	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	12 895,86	0,00	0,00						
					Амортизационные отчисления	1 806,08	1 806,08	0,00						
					Возврат НДС	2 940,39	361,22	0,00						
					Итого	17 642,33	2 167,30	0,00	0,00%					
Всего по группе 1					Итого:	89 998,77	26 256,16	17 984,07	58,49%		0,00	0,00		Выполнено проектных работ по объекту реализуется за счет средств Краевого бюджета
						89 998,77	26 256,16	17 984,07	58,49%		0,00	0,00		

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

Руководитель организации А.С. Сулпрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)



Начальк ОПИТИНК

Мусая М.А. 300-230 406.2112

(печать)

контакт. тел. с кодом города

(должность) \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Годовой отчет о финансировании капитальных вложений \* за 2023 год, тыс.руб  
(за отчетный период, с нарастающим итогом с начала года) в части водоотведения на территории Елизовского городского поселения

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2023 год	Факт за январь - декабрь 2023 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	89 998,77	26 256,16	17 984,07	-8 272	68,49%
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	61 140,98	18 174,13	16 084,15	-2 089,98	88,50%
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	61 140,98	18 174,13	16 084,15	-2 089,98	88,50%
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизационные отчисления	13 858,00	3 706,00	1 899,92	-1 806	51,27%
1.3.	Возврат НДС	14 999,80	4 376,03	0,00	-4 376	0,00%
1.4.	Прочие собственные средства					
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>89 998,77</b>	<b>26 256,16</b>	<b>17 984,07</b>	<b>-8 272,09</b>	<b>68,49%</b>

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)


Начальник ОПИПиК

(должность)

Кусая М.А. 300-230 доб.2112

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города



Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕГП за 2023 год\*

Елизовское городское поселение

(наименование инвестиционного проекта)

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Плановые/фактические значения за 2023 год		
			Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	6	7	8
<b>1. Надежность (беспробойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>					
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	67,30	66,45	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1312	1101	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	19,49	16,57	
4.	Износ канализационных сетей	%	69,60%	69,43%	
5.	Пропущено сточных вод всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
6.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
7.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	95,00	250,36	
8.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м³	0,00	0,00	
9.	Сброшено безочистки	тыс.м³	2 036,16	2 135,10	
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>					
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	15,90	28,14	
	Производственная производительность	тыс.м³/сут		10,44	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	4,60	3,94	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	28,93%	37,76%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м³	2 131,16	2 385,46	
4.1	в том числе в явном виде	тыс.м³	1 833,280	1 843,35	
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>					
1.	Количество сделанных проб	ед.	24	50	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	24	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	4,17%	48,00%	
<b>4. Эффективность деятельности</b>					
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод)	тыс.кВтч	918,05	1 008,13	
	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	415,09	504,466	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,431	0,423	
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	4,37	2,01	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	87,72	82,4	
4.	Эффективность использования персонала	чел/км	1,30	1,24	
5.	Производительность труда	м³/чел	24,30	28,95	

\* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

\*\* в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИ) полностью, телефон)

начальник ОПИП/К

(должность)

Кусая М.А.

