

Годовой отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2023 год, тыс.руб (с НДС) *
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Атласовского сельского поселения Мильковского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Планный год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		6	7	8	9	10	Причины отклонения, из них за счет			14
			План	Факт						Источники финансирования	Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость), тыс. руб.	Факт за январь - декабрь 2023 года, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения													
1.1.	Реконструкция ВНС п.Атласово	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	2089,65	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	137,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	445,33	0,00	0,00					
					Итого	2 671,98	0,00	0,00					
1.2.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-110 инв.№ 251 с.Атласово	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	768,85	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	100,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00					
					Итого	1 042,62	0,00	0,00					
1.3.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 с.Атласово	2025	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	467,85	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	401,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00					
					Итого	1 042,62	0,00	0,00					
1.4.	Реконструкция ВНС с.Глазо	2022	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	210,00	0,00	0,00					
					Амортизационные отчисления	903,00	0,00	0,00					
					Возврат НДС	223,00	0,00	0,00					
					Итого	1 336,00	0,00	0,00					

1.5.	Автоматизация и диспетчеризация скважины №9 с.Лазо	2023	100	0	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено собственными силами
					Амортизационные отчисления	868,85	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Предприятие, предоставляющее материалы средства не предоставляется возможным, так как установленное оборудование имеет балансовую стоимость менее 100 тысяч руб., соответственно отнесено к группе "Малоценное оборудование" для дальнейшего учета на забалансовом счете.
					Возврат НДС	173,77	173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Итого	1 042,62	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Автоматизация и диспетчеризация скважины (резервной) с.Лазо	2024	100	0	Амортизационные отчисления	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Возврат НДС	173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Итого	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 178,46	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 178,46	1 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по группе 1				ИТОГО										

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи головной бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

Руководитель организации А.С. Сулрун

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

 (подпись)

Начальник ОП/И/К
(должность)

Ф.И.О.



Годовой отчет о финансировании капитальных вложений * за 2023 год, тыс.руб
(за отчетный период, нарастающим итогом с начала года) в части водоснабжения на территории Атласовского сельского поселения Мильковского района

№ источника	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) **	Утверждено на 2023 год	Факт за январь - декабрь 2023 года	Отклонение фактических значений от плановых (за отчетный период текущего года, нарастающим итогом)	% выполнения
					тыс.руб., (гр.5 - гр. 4)	%, (гр.5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	8 178,45	1 042,62	0,00	-1 042,62	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4 350,19	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4 350,19	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2	Амортизационные отчисления	2 464,85	868,85	0,00	-868,85	0,00%
1.3	Возврат НДС	1 363,41	173,77	0,00	-173,77	0,00%
1.4	Прочие собственные средства					
2	Привлеченные средства					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	8 178,45	1 042,62	0,00	-1 042,62	0,00%

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать с НДС или без НДС

Руководитель организации А.С. Супрун



(подпись)



(печать)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Начальник ОПИПиК

(должность)

Кусая М.А. 300-230 д66.2112

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

Отчет о достижении плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ АтлСП* за 2023_год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей**	Фактические значения показателей	Пояснения в случае наличия отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения					
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	1,58	1,58	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	0	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	1,90	0,00	
4.	Износ водопроводных сетей	%	55,5%	40,78%	
5.	Поднято воды	тыс.м3	8,86	9,92	
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	8,86	9,92	
6.	Пропущено скоружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	
6.	Подано воды в сеть	тыс.м3	8,86	9,79	
7.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	0,13	0,00	
8.	Уровень потерь	%	1,47%	0,00%	
9.	Коэффициент потерь	м3/км	0,08	0,00	
2. Сбалансированность системы водоснабжения					
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	0,48	0,720	
	Производственная производительность	тыс.м3/сут		0,480	
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	0,020	0,027	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	5,06%	5,63%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м3	8,730	12,082	
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	6,522	7,829	
3. Качество оказываемых услуг					
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	142	170	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	142	169	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	99,41%	
4. Эффективность деятельности					
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс. кВтч	27,13	36,38	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3 отпуска в сеть	3,062	3,717	
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	6,38	24,8	
4.	Эффективность использования персонала	чел /км	4,03	15,67	
5.	Производительность труда	м3/чел.	1,39	0,39	

* предоставляется ежегодно не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Руководитель организации

А.С. Супрун

(подпись)

Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

начальник ОПИПиК

Кусая Марина Александровна

(должность)

Ф.И.О.

300-230 доб.2112

контакт. тел. с кодом города

