

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Камчатэнергосервис"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения за 2023 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
Всего по группе 1.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
2.1.1.	Проектирование и строительство газовой котельной	с. Сосновка, котельная №2	2021	2021	2023	-	90047,548	71641,132	По результатам торгово-закупочных процедур
Всего по группе 2.							90047,548	71641,132	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.7.	Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта	с. Николаевка, котельная №1	2022	2022	2022	2023	3342,400	3342,400	По результатам торгово-закупочной процедуры
3.2.9.	Реконструкция дымовой трубы	с. Николаевка, котельная №1	2023	2023	2028	2028	5769,922	5769,922	По результатам торгово-закупочной процедуры
3.2.10.	Замена насосного оборудования	с. Николаевка, котельная №1	2023	2023	2023	2023	137,197	94,500	По результатам торгово-закупочной процедуры
3.2.11.	Реконструкция пароводяного подогревателя	с. Николаевка, котельная №1	2023	2023	2023	2023	541,333	529,180	По результатам торгово-закупочной процедуры
Всего по группе 3.							6448,452	9736,002	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов									
Всего по группе 4.									
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
Всего по группе 5.									
Итого по программе							96496,000	81377,134	

Генеральный директор (Ф.И.О.) (В.В. Тихонович)



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Никольского сельского поселения АО "Камчатэнергосервис" за 2023 год.
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям					
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Котельные	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные	0,97	0	0,09	0	252,40	252,40	9,81	9,81	4881,9	4881,9

Генеральный директор (Ф.И.О.) (В.В. Тихонович)
МП
Исполнитель (В.А. Коидятов)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(подпись)
8(4152)30-63-61
(контакт. тел.)
ovokeyes@yandex.ru
(E-mail)