


СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта:
Министр Жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края

 (подпись) А.А. Питиримов (ФИО)

« 28 » 02 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Куратор регионального проекта:
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

 (подпись) С.А. Миронов (ФИО)

« 30 » 02 2021 г.

П А С П О Р Т регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края		
Краткое наименование регионального проекта	Обращение с отходами Камчатского края	Срок реализации проекта	01.10.2018 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Миронов С.А.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	
Руководитель регионального проекта	Питиримов А.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	
Администратор регионального проекта	Красильников В.Э.	Главный специалист	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых	ФП	Процент	13,80	01.09.2018	0,0000	26,5000	44,2000	46,0000	47,0000	47,0000	50,0000	-	-	-
------	---	----	---------	-------	------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	коммунальных отходов															
2.3.	Количество разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,00	31.12.2018	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,00	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2.5.	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	ФП	Процент	90,00	31.12.2019	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Нарастающий итог	-	МЛН Т	0	01.10.2018	-	0.0756	0.0756	0.0756	0.0876	0.0876	0.0876	-	0.1416	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 12%	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. Нарастающий итог	-	МЛН Т	0	-	-	0.18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	-	0.4	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	ПРОЦ	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата проекта)	
															коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%		

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольные точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			
Задача, не являющаяся ОЗР: Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.								
1.	Результат «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по захоронению ТКО»	01.01.2019	31.12.2024	-	1.1	Сепко Н.В.	Построен и введён в эксплуатацию полигон в с. Мильково	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1	Контрольная точка: Разработано техническое задание на проектирование	-	15.07.2021		1.1.1	Сепко Н.В.	Техническое задание	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Мероприятие: Разработка технического задания на проектирование	01.02.2021	30.03.2021	1.1	1.1.2	Сепко Н.В.	Техническое задание	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.2	Мероприятие: Согласование технического задания	01.04.2021	30.04.2021	1.1.1	1.1.3	Сепко Н.В.	Техническое задание	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур	01.05.2021	15.07.2021	1.1.2	1.1.4	Сепко Н.В.	Протокол подведения итогов аукциона	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.4	Мероприятие: Заключение контракта на проектирование	15.06.2021	15.07.2021	1.1.3	1.2	Сепко Н.В.	Контракт	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Контрольная точка: Заключение контракт на проектирование	-	31.12.2021	1.1.4	1.2.1	Сепко Н.В.	Контракт на проектирование	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	01.08.2021	31.12.2021		1.2.2	Сепко Н.В.	Смета	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Мероприятие: Подготовка проектной документации	01.08.2021	31.12.2021	1.2.1		Сепко Н.В.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.	Результат «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по захоронению ТКО»	01.01.2019	31.12.2024	-	2.1	Мохирева О.П.	Построен и введен в эксплуатацию полигон в с. Пагана	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1	Контрольная точка: Формирование земельного участка	-	31.08.2021		2.1.1	Мохирева О.П.	План	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1	Мероприятие: Перевод земель из категории земли лесного фонда в земли промышленности	01.05.2021	30.06.2021		2.1.2	Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.2	Мероприятие: Постановка земельного участка на кадастровый учет	01.08.2021	31.08.2021	2.1.1	2.2	Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2	Контрольная точка: Получено заключение по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2021	2.1.2	2.2.1	Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.1	Мероприятие: Заключительный этап проектирования (подготовка проектной документации)	01.09.2021	30.09.2021		2.2.2	Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.2	Мероприятие: Согласование проектной документации	01.10.2021	31.10.2021	2.2.1	2.2.3	Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.3	Мероприятие: Направление документов на прохождение государственной экспертизы	01.11.2021	31.12.2021	2.2.2		Мохирева О.П.	Заключение	ГИИС «Электронный бюджет»
3.	Результат «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по захоронению ТКО»	01.01.2019	31.12.2024	-	3.1	Бородай С.И.	Построен и введен в эксплуатацию полигон в с. Тигиль *	ГИИС «Электронный бюджет»

3.1	Контрольная точка: Разработано техническое задание на проектирование	-	31.12.2021		3.1.1	Бородай С.И.	Техническое задание	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.1	Мероприятие: Разработка технического задания на проектирование	01.04.2021	31.12.2021	3.1	3.1.2	Бородай С.И.	Техническое задание	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2	Мероприятие: Проведение конкурсных процедур	01.04.2021	31.12.2021	3.1.1	3.2	Бородай С.И.	Протокол подведения итогов аукциона	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2	Контрольная точка: Заключён контракт на проектирование		31.12.2021	3.1.2		Бородай С.И.	Контракт на проектирование	ГИИС «Электронный бюджет»

* - в настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности строительства полигона, ввиду его удалённости и отсутствия дороги.

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Питиримов А. А.	Врио Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Питиримов А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Красильников В. Э.	Старший специалист		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Питиримов А. А.	Врио Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Питиримов А. А.	20
4	Администратор	Красильников В. Э.	Старший специалист		100
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А.А	Руководитель	Питиримов А. А.	1
Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А.А.	Руководитель	Питиримов А. А.	1
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А.А.	Руководитель	Питиримов А. А.	1
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А.А.	Руководитель	Питиримов А. А.	1
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А.А.	Руководитель	Питиримов А. А.	1